

Ilot Sacré – Planning v.7



Phase 1	56 jours	Lun 13/03/17	Lun 29/05/17
A - Rue Marché aux Herbes / Galika - Vivaqua Assainissement	56 jours	Lun 13/03/17	Lun 29/05/17
B - Arenberg PAIR - Sibelga	18 jours	Lun 13/03/17	Mer 05/04/17
C - Arenberg IMPAIR - Sibelga	35 jours	Jeu 06/04/17	Mer 24/05/17
Phase 2	55 jours	Lun 29/05/17	Lun 14/08/17
A - Dominicains - Vivaqua Assainissement	55 jours	Mar 30/05/17	Lun 14/08/17
B - Herbes / Galika - Sibelga	55 jours	Lun 29/05/17	Lun 14/08/17
C - Montagne - Sibelga	55 jours	Lun 29/05/17	Lun 14/08/17
Phase 3	18 jours	Mer 16/08/17	Ven 08/09/17
Dominicains - Sibelga	18 jours	Mer 16/08/17	Ven 08/09/17
Phase 4	48 jours	Lun 11/09/17	Mer 15/11/17
A - Petite rue des Bouchers - Vivaqua Assainissement	41 jours	Lun 11/09/17	Lun 06/11/17
B - Fourche - Sibelga	10 jours	Lun 11/09/17	Ven 22/09/17
C - Fidélité - Sibelga	7 jours	Jeu 14/09/17	Ven 22/09/17
Phase 4'	39 jours	Lun 25/09/17	Ven 17/11/17
A - Ecuyer PAIR - Sibelga	14 jours	Lun 25/09/17	Ven 13/10/17
B - Dominicains (finalisation) - Vivaqua Assainissement	9 jours	Mar 07/11/17	Ven 17/11/17
Phase 5	65 jours	Jeu 26/10/17	Jeu 25/01/18
A - Petite rue des Bouchers - Sibelga	22 jours	Mer 22/11/17	Ven 22/12/17
B - Ecuyer IMPAIR 1 à 53 - Sibelga	19 jours	Jeu 26/10/17	Mer 22/11/17
Phase 6	432 jours	Lun 01/08/16	Mar 27/03/18
A - Bouchers OUEST - Vivaqua Assainissement	42 jours	Lun 29/01/18	Mar 27/03/18
B - Ecuyer IMPAIR 55 à 71 - Sibelga	9 jours	Ven 13/10/17	Jeu 26/10/17
C - Ecuyer PAIR & IMPAIR - Sibelga EP	10 jours		
Phase 7	15 jours	Jeu 29/03/18	Mer 18/04/18
Bouchers OUEST - Sibelga	15 jours	Jeu 29/03/18	Mer 18/04/18
Phase 8	44 jours	Jeu 29/04/18	Mar 19/06/18
Bouchers EST - Vivaqua Assainissement	44 jours	Jeu 19/04/18	Mar 19/06/18
Phase 9	45 jours	Mer 20/06/18	Mer 22/08/18
Bouchers EST - Sibelga	45 jours	Mer 20/06/18	Mer 22/08/18

Ce phasage est fourni à titre indicatif et devra être confirmé phase par phase par l'équipe projet de Sibelga.